

# ಕುಬ್ಬಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ)

ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಕೇಶವಪುರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-23

Tel: 0836-2364144, Fax: 0836-2366184



Superintending Engineer(Ele)

O & M Circle, Keshwapur, Hubballi-23

E-mail ID: seehbl.hescom@gmail.com

Corporate Identity Number (CIN) : U31401KA2002SGC030437

## ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ ವೇದಿಕೆ

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ:261/2022

### ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು:

ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮ ಎಸ್ ಜಂಗಿನ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.

ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗವಣ್ಣವರ, ಉಪಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು.

ಶ್ರೀಮತಿ, ಅಲಾ ಆರ್ ಹಿರೇಮಠ, ವಕೀಲರು, ಆಯೋಗದಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಸದಸ್ಯರು.

### ಶ್ರೀ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಎ ಬದನಿ,

C/o ತುಷಾರ ಎಂ ಬದ್ಡಿ,

ಅರಿಹಂತ ಪಾರ್ಕ್,

ಕೆಶವಪುರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580023

.....ದೂರುದಾರರು.

### ವಿರುದ್ಧ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ)

ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಹರ ಉಪ ವಿಭಾಗ-1,

ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

.....ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು.

### ಪೀಠಿಕೆ:

1. ಶ್ರೀ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಎ ಬದನಿ, ಇವರ ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನುಸಾರ "Deposit Contribution charges"ಭರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಬಡಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ "Deposit Contribution charges" ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 29.08(a) KERC Conditions of Supply and sub section 6 of section 62 of the Electricity Act from the date of of payment and upto the date of credit ರ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ತುಷಾರ ಎಂ ಬದ್ಡಿರವರು ದಿನಾಂಕ12-05-2022 ರಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
2. ಶ್ರೀ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಎ ಬದನಿ, ಇವರ ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನುಸಾರ "Deposit Contribution charges"ಭರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಬಡಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗೋಪನಕೊಪ್ಪ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:16-06-2022 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಎ ಬದನಿ,ರವರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ತುಷಾರ ಎಂ ಬದ್ಡಿರವರು ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದೂರಿನನ್ವಯ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಹರ ಉಪ ವಿಭಾಗ-1, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿರವರು ದಿನಾಂಕ:27-06-2022 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

.....2

3. ಸದರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:21-10-2022 ರಂದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ಈ ಕೆಳಗಿನವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಗ್ರಾಹಕರು,  
ಶ್ರೀ ತುಷಾರ ಎಂ ಬದ್ದಿ

ನಿಗಮದ ಪರವಾಗಿ  
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದವಿರೇಶ ಎಸ್ ತೇಲಿ  
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ)  
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಹರ ಉಪ ವಿಭಾಗ-1, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

**ಶ್ರೀ ಫಕೀರಪ್ಪ ಎ ಬದನಿರವರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ತುಷಾರ ಎಂ ಬದ್ದಿ ಇವರು  
'ಎ' ಘಾಮನೋದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಖತ ಹೇಳಿಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ:**

**BEFORE THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM  
HESCOM, HUBBALLI.**

In the matter of:

**FAKIRAPPA A BADNI**

# 17/2B, Bengeri Vg, Sulla Road, Hubballi

GPA Holder: M/s Laxmi Sai Investments

Jolad Enclave, Keshwapur

Hubballi

Represented by: Tushar M Baddi

Hubballi

..COMPLAINANT

AND

**THE ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER (ELE.),**

O & M City Sub-Division-1,

Hubballi Electricity Supply Company Ltd.,

(HESCOM), Shivaganga Layout, Hubballi,

Dist. Dharwad.

.. RESPONDENT

**COMPLAINT UNDER SECTION 42(5) OF ELECTRICITY ACT 2003**

The Complainant begs to submit as under:

1. It is submitted that the COMPLAINANT herein is a OWNER of the Agriculture land bearing RS No 17/2B in Bengeri, Hubballi wherein the OWNER of the land has executed a General Power of Attorney in favour of M/s Laxmi Sai Investments who is the DEVELOPER for developing the aforesaid land into a Residential Layout, accordingly the DEVELOPER has developed the said land into a Residential Layout duly observing all the statutory formalities of various departments.
2. That in terms of clause 3.2.1 of KERC (Recovery of Expenditure for supply of Electricity) (Eighth Amendment) Regulations 2016 an estimate is prepared under Self Execution Works by the Respondent Licensee involving extension of 11KV Line/LT line, mounting structure for distribution transformer etc accordingly an estimate is prepared under Deposit Contribution Head involving cost of the Distribution Transformer and allied materials/equipments required to be installed in the layout. The copy of the sanctioned estimate is produced as *Annexure-A*.



3. Such being the facts of the case, on going through the record it is learnt that there are two estimates drawn by the concerned respondent licensee one is under Self Execution Works vide work order no. S-5814 dated 22.10.2021 and the other is under Deposit Contribution Works vide work order no. S-3666 dated 22.10.2021.
4. That the estimate prepared under Self Execution Works is carried out by the Developer and accordingly work inspection and inventory is taken over by the concerned respondent licensee on 07.12.2021. The copy of the same is produced as *Annexure-B*.
5. That the estimate which is prepared under Deposit Contribution Works involving certain materials are partially not provided by the concerned respondent licensee nor executed the work. The detailed materials list is put forth before this Authority for ready reference.
6. Being aggrieved on the aforesaid facts, the OWNER/DEVELOPER has requested the concerned respondent licensee on 15.03.2022 & 18.03.2022 seeking refund of the cost of the estimate; which works out to the tune of Rs 53,413/- (Rupees Fifty Three Thousand Four Hundred Thirteen Only), out of Rs 5,76,496/- (Rupees Five Lakh Seventy Six Thousand Four Hundred Ninety Six Only). The copy of the same is produced as *Annexure-C*.
7. That it is learnt that the licensee is not in a position to supply and execute the work as the materials provided under Deposit Contribution Works are not available in the stores of the HESCOM.
8. That the complainant herein claims the payment of compensation in terms of clause (b) of Sub Clause 9.1 of KERC (CGRF & OMBUDSMAN) (Amendment Regulations) 2007 vide Notification No. KERC/D/01/07 Bangalore Dated 30.05.2007.
9. That it is further submitted that since the licensee has illegally retained the amount deposited under Deposit Contribution Head from 07.12.2021 that is from the date of inventory. Therefore it is the obligatory duty of the licensee to award compensation from 07.12.2021 till the date of refund.
10. That in view of the above it is hereby requested to kindly award the complainant the charges as claimed above in terms of KERC (Licensees Standards of Performance) Regulations, 2004 towards physical, mental & emotional sufferings met by the complainant in the course of time.
11. That the Regulations governing this claim is said to be Karnataka Electricity Regulatory Commission (Licensees Standards of Performance) Regulations 2004. As per these Regulations Schedule-I at Sl.No.14 refers to "Refund of Deposits". As per this clause if the licensee does not refund the deposits paid by the consumer within 60 days after receipt of request, then the consumer is entitled for compensation of Rs 50/- for each day of delay.

Sl No	Particulars		Days	SOP Amount per day
1	07.12.2021	07.05.2022	90	50
			(excluding 60 days)	<b>4500</b>

12. That from reading all the aforesaid conditions and the law governing this field of collection of Deposit Contribution charges is that, there shall be no recovery of Deposit Contribution charges, when the licensee is not able to provide the materials. The recovery of such impugned Deposit Contribution charges vitiates the conditions laid down under the regulations.

13. Since it is a well established fact that the delay is caused by the Respondent Licensee the Complainant is bound to receive interest in terms of clause 29.08 of KERC Conditions of Supply and sub section 6 of section 62 of the Electricity Act; which works out to the tune of Rs 63423/- as on date of filing the complaint before this Authority.

The detail of the interest calculation is canvassed for ready reference:

Interest for delayed payment on the amount on the total refundable amount						
Sl. No	Month/ Year	Total amount to be refunded due to non availability of Materials.	Rate of Interest 2%	Interest rate calculated as per clause 29.08 of KERC Conditions of Supply	Bank Interest (SBI base rate per annum) as per section 62(6) of Electricity Act @6.25% for 4 months	Sum including interest as per clause 29.08 of KERC Conditions of Supply at the rate of 2% per month.
1	07.12.2021	53413.00	Grace period	0		0
2	07.01.2022	53413.00	Grace period	0		0
3	07.02.2022	53413.00	2.00%	1068.26		54481.26
4	07.03.2022	54481.26	2.00%	1089.63		55570.89
5	07.04.2022	55570.89	2.00%	1111.42		56682.30
6	07.05.2022	56682.30	2.00%	1133.65		57815.95
		Sub Total		<b>4402.95</b>	<b>1204.50</b>	
		Total		<b>63423.40</b>		

### PRAYER

Therefore it is most humbly prayed that, this Hon'ble CGRF to kindly be pleased to:

- A. Call for Records.
- B. Direct the Respondent Licensee to refund the Deposit Contribution charges as per the estimate prepared in view of the aforesaid facts in the interest of justice.
- C. Direct the Respondent Licensee to award interest at Bank rate in terms of clause 29.08(a) of KERC Conditions of Supply and sub section 6 of section 62 of the Electricity Act from the date of payment and upto the date of credit.
- D. Direct the Respondent Licensee to award the cost prescribed in terms of KERC (Licensees Standards of Performance) Regulations, 2004.
- E. Direct the head of HESCOM to take strict action against the Licensee individual for his willful disobedience.
- F. Pass any other orders as this Hon'ble CGRF deems fit and proper in the nature and circumstances of the case in the interest of justice and equity.



**ನಿಗಮದ ಪರವಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ) ಶಹರ ಉಪ**

**ವಿಭಾಗ-1, ಹೆಸಾಂ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರ ಅಖತ ಹೇಳಕೆ:**

ವಿಷಯ: ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಯ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದೂರಿನ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ:1)ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರು ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ:12-05-2022

2) ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಅಇಂ(ವಿ)/ಉಲೆನಿ/ಹಿಸ-1/ಗ್ರಾ.ಕುಂ.ಕೊ.ನಿ.ವೇ-261/2022-23/  
776-78 ದಿ:27-06-2022.

3) ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಗೋಪನಕೊಪ್ಪ ಶಾಖೆರವರ ವರದಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:23  
ದಿನಾಂಕ:16-06-2022.

\*\*\*\*\*

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ-1 ಮತ್ತು 2 ರನ್ವಯ ತಮ್ಮ ಘನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತರಬಯಿಸುವುದೆಂದರೆ, ಶಹರ ಉಪ ವಿಭಾಗ-1 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಗೋಪನಕೊಪ್ಪ ಶಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀ ಫಕ್ಟೀರಪ್ಪ ಎ ಬದನಿ ಇವರ ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಭರಿಸಿರುವ ರೇವಣೆ ವಂತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಾವತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಯ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ-3 ರನ್ವಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಗೋಪನಕೊಪ್ಪ ಶಾಖೆ ಇವರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಉಗ್ರಾಣದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:16-06-2022 ರಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯ ವರದಿ ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ದಯಾಪರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

**ಪ್ರಕರಣದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ:**

ಸದರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಡತದಲ್ಲಿಯ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.


1. ಶ್ರೀ ಫಕ್ಟೀರಪ್ಪ ಎ ಬದನಿ, ಇವರ ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನುಸಾರ "Deposit Contribution charges"ಭರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಬಡಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ "Deposit Contribution charges" ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 29.08(a) KERC Conditions of Supply and sub section 6 of section 62 of the Electricity Act from the date of of payment and upto the date of credit ರ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ತುಷಾರ ಎಂ ಬದ್ವಿರವರು ದಿನಾಂಕ12-05-2022 ರಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.
2. ಶ್ರೀ ಫಕ್ಟೀರಪ್ಪ ಎ ಬದನಿ, ಇವರ ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನುಸಾರ "Deposit Contribution charges"ಭರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಬಡಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗೋಪನಕೊಪ್ಪ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:16-06-2022 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಫಕ್ಟೀರಪ್ಪ ಎ ಬದನಿ,ರವರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ತುಷಾರ ಎಂ ಬದ್ವಿರವರು ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದೂರಿನನ್ವಯ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಹರ ಉಪ ವಿಭಾಗ-1, ಹೆಸಾಂ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿರವರು ದಿನಾಂಕ:27-06-2022 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಸದರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿನಾಂಕ:16-06-2022 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಫಕ್ಟೀರಪ್ಪ ಎ ಬದನಿ ಇವರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ "Deposit Contribution charges" ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.


ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಅಇಂ(ವಿ)/ಉಲೆನಿ/ಹಿಸ-1/ಗ್ರಾಕುಂಕೊನಿವೇ/ಕಡತ-261/2022/cys-906 ದಿನಾಂಕ: 31 OCT 2022


ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಹೆಸ್ಕಾಂ/ಜಿಎಂ(ಟಿ)/ಇಇ-4/ಎಟ/13-14/ಸಿವೈಎಸ್-769 ದಿ:06-07-2013 ರನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಹೆಸ್ಕಾಂ/ಜಿಎಂ(ಟಿ)/ಇಇ-4/ಎಟ/19-20/ಸಿವೈಎಸ್-5493 ದಿ.12.03.2020 ಮತ್ತು HESCOM/DF/CA/DCA/AO(RA)/2021-22/CYS-6004 Date:18-02-2022 ರನ್ವಯ ದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ದಿನಾಂಕ:21-10-2022 ರಂದು ಜರುಗಿದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಸನ್ಸುದಾರರು ಉದ್ದೇಶಿತ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದೂರನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಲೈಸನ್ಸುದಾರರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

  
(ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗವಣ್ಣವರ)

ಉಪಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ  
ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಕುಂಕೊನಿವೇ ಸದಸ್ಯರು  
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

  
(ಶ್ರೀಮತಿ ಅಲಾಲಾ ಆರ್ ಹರೀಮರ)  
ಆಯೋಗದಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲಾ  
ಸದಸ್ಯರು.

  
(ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮ ಎಸ್ ಜಂಗಿನ)  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ)  
ಕಾ & ಪಾ ವಲಯ ಕಚೇರಿ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ  
ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ  
ಗ್ರಾ.ಕುಂ.ಕೊ.ನಿ.ವೇದಿಕೆ.

ಗೆ,

ಶ್ರೀ ಫಕ್ಟೀರಪ್ಪ ಎ ಬದನಿ,

C/o ತುಷಾರ ಎಂ ಬದ್ಡಿ,

ಅರಿಹಂತ ಪಾರ್ಕ್,

ಕೆಶ್ವಾಪುರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580023.

"ನೊಂದಣಿ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ"

ಪ್ರತಿ:

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ), ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಹುವಿಸಕನಿ., ಕೆಶ್ವಾಪುರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-23 ಇವರ ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
2. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ), ಕಂಪನಿ ಕಛೇರಿ, ಹುವಿಸಕನಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿರವರ ಅದರ ಪೂರ್ವಕ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
3. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ನಗರ ವಿಭಾಗ, ಹುವಿಸಕನಿ., ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
4. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಹರ ಉಪ ವಿಭಾಗ-1, ಹುವಿಸಕನಿ., ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ. [ನೊಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ]
5. ಮಹಾ ಕಡತ.

o/c